

## Rahmenterminplan Weeze, Sanierung Rasenplatz

					2023		
					2. Quart.		3. Quart.
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mai	Juni	Juli
2	<b>Bauphase</b>	60at	Di, 02.05.23	Do, 27.07.23	60at		
2.1	Sportplatzbau	60at	Di, 02.05.23	Do, 27.07.23	60at		
2.1.1	Baustelle Einrichten	1at	Di, 02.05.23	Di, 02.05.23			
2.1.2	Abbruch- und Rückbauarbeiten	1at	Mi, 03.05.23	Mi, 03.05.23			
2.1.3	Abtrag RTS	2at	Do, 04.05.23	Fr, 05.05.23			
2.1.4	Planum herstellen	1at	Mo, 08.05.23	Mo, 08.05.23			
2.1.5	Grabenaushub Dränage	3at	Di, 09.05.23	Do, 11.05.23			
2.1.6	Verlegung Entwässerungsleitungen	2at	Fr, 12.05.23	Mo, 15.05.23			
2.1.7	Einbau Beregnungsanlage	2at	Di, 16.05.23	Mi, 17.05.23			
2.1.8	Aufbringen Dränschicht	3at	Fr, 19.05.23	Di, 23.05.23			
2.1.9	Mischen und Aufbringen RTS	3at	Mi, 24.05.23	Fr, 26.05.23			
2.1.10	Einsaat Sportrasen	2at	Di, 30.05.23	Mi, 31.05.23			
2.1.11	Einbau Ausstattung	1at	Do, 01.06.23	Do, 01.06.23			
2.1.12	Rückbau Baustraße	1at	Fr, 02.06.23	Fr, 02.06.23			
2.1.13	Fertigstellungspflege	40at	Do, 01.06.23	Do, 27.07.23	40at		
3	Fertigstellung und Abnahme	1at	Fr, 28.07.23	Fr, 28.07.23	1at		

Projektzeitrahmen von Mi, 01.03.23 bis Mo, 31.07.23  
 Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)  
 Druckdatum: 30.03.2023 10:35

Bearbeiter: jb

Uedemer Straße 196  
 Bedburg-Hau  
 Tel. +49 2823 419910  
 Fax +49 2823 4199111  
 e-Mail: info@geo3.de

erstellt mit pro-plan 2022 (9.0.0.40) Serien-Nr.: PPL9-B554572744 Lizenz für Geo3 GmbH Freiraumplanung, Bedburg-Hau